

Vállalkozási szerződés
33/Ny/2018/SZTE
1. számú szerződésmódosítás

amely a

Megrendelő: Szegedi Tudományegyetem (Székhely:6720 Szeged, Dugonics tér 13.;Képviselő:Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár; Intézményi azonosító:329815; Adószám: 15329815-2-06 ; Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000; Pénzügyi központ:Magyar Államkincstár)

(a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Vállalkozó: Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1097 Budapest Vágóhid utca 60. III. lh. II.em.8.; Képviselő: Berente Zoltán, ügyvezető; Cégjegyzékszám: 01-09-679-031; Adószám: 11835208-2-43,Bankszámlaszám: 10918001-00000101-04500009)

PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1142 Budapest Rákospatak utca 55.; Képviselő: Szűcs Ferenc, ügyvezető; Cégjegyzékszám: 01-09-462482; Adószám: 12064452-2-42)

(a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között jött létre az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként a „**Science Park Szeged előkészítéslőszermentesítés és növényzetirtás szolgáltatás megrendelése**” alapján 2018. november 26. napján 33/Ny/2018/SZTE számon vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés). Ezen Szerződést szerződő felek a körülményekben bekövetkezett változások miatt – a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként – módosítani kívánják.

Szerződésmódosítás tárgya:

Felek fentiekre tekintettel jogviszonyukat közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják:

1./ Szerződés 12.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződés szerint a Szerződés 12.7. pontja:

„ Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és határozott időre, a hatályba lépéstől számított 9 hónapra jön létre. ”

Módosítás szerint a Szerződés 12.7. pontja:

„Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és a Felek határozott időre, a hatályba lépéstől kezdődően 2019. november 30. napjáig kötik.

Szerződésmódosítás indoka:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pont ca),cb),cc) alpontjának együttesen megfelel az alábbiak szerint:

DF-2

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a jogok és kötelezettségek a szerződésben részes mindkét Fél részére ugyanazok maradnak, a szerződésmódosítás nem terjed ki új elemre, feltételre.

Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel növekedés nem történik azaz 0%.

Időtartam módosításának indokolása:

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A terület korábbi használatából eredően (volt szovjet laktanya), valamint annak megszűnését követően - ellenőrizetlen és jogtalan kommunális hulladék és építési silt lerakásból fakadóan - olyan nagymennyiségű és esetenként jelentős mélységű (vastag rétegben elterített) fémes szennyezettség vagy fémes szennyezettséget mutató (pl. kohó-salak, pirit tartartalmú agyagtégla) törmelék található a munkaterület egyes részein, amely az előzetes bejárás és később a munkaterület átadás-átvétele során tartott helyszíni bejárásakor is – a munkaterület sűrű, átjárhatatlan és átláthatatlan növényzettel való fedettsége miatt - csak részben volt felfedezhető vagy sejthető.

A terület volt szovjet laktanyai jellegére visszavezethető, hogy a földalatti vasbeton objektumok feltárása kizárólag gépi munkaerővel végezhető el. A helyszíni munkavégzés alkalmával több helyszínen olyan vasbeton építménymaradványok (bunkerek, fedezékek és egyéb erődítési építmények stb.) kerültek felszínre, melyek az azokat borító földréteg miatt előzőekben nem voltak észlelhetők. Ezen építménymaradványok gépi kiemelés, eltávolítása a munkaterületről helyszíni tűzszerkezeti szakirányítás-felügyelet mellett történik. E szükségszerű szakfelügyelet ellátása szintén kapacitást von/vont el a lőszermentesítési szakfeladatot végrehajtó munkacsoportoktól.

Ezen akadályozó tényezők megszüntetése (kiemelés, elszállítás) után a területrészekben ismételen műszeres vizsgálatot kell végezni és végre kell hajtani annak megismételt lőszermentesítését, mivel az eltávolított „zavaró, nagy fémtartalmú objektumok” mellett, alatt is lehetnek talajfelszín alatt elhelyezkedő robbanótestek, hadi eredetű eszközmaradványok. Nem egy esetben egy-egy szennyezettebb helyszínnél ezt a folyamatot akár háromszor is meg kellett/meg kell ismételni.

Nem volt előrelátható, hogy a Vállalkozó az NI szektorban a feltárási munkálatok során a munkaterületen eddig nem tapasztalat szerkezetű, színű és szagú felső talajrétegbe ütközik, melynek hatására talajmintavétel volt szükséges.

Időjárás miatti akadály:

Növényzet eltávolítást kézi és gépi munkaerővel, valamint az azt követő talajrendezést a szakaszos jellegű, ugyanakkor huzamosabb ideig (több napig elhúzódó) rendkívüli esős időjárás is akadályozta, hátráltatta. Ezen időjárási körülmények fennállása miatt a kézi munkavégzés nem volt elvégezhető, a nagygépes (18-20 tonnás) munkavégzés pedig a felázott talajon, valamint a depóba történő szállítás miatt a műutakra történő erőteljes sárfelhordás megelőzése miatt nem volt lehetséges.

Lőszer és fémmentesítés során a műszeres talajvizsgálatot nagy figyelmet és megfelelő biztonságos munkakörülményeket igénylő kézi feltárás követi, mely csúszós, sáros esős időben – éppen a fokozott kockázatok miatt - munkabiztonsági okokból nem végezhető!

A különösen kedvezőtlen időjárási körülményeket támasztja alá a szegedi időjárási mérőpont mérési eredményei. Ez alapján megállapítható, hogy különösen a csapadékos napok száma és esetenként a lehullott csapadék mennyisége éppen a kültéri munkavégzés szempontjából meghatározó április-május-június hónapokban volt vártnál jóval magasabb.

A feladat teljesítése (a terület lőszer- és fémmentesítése) szempontjából - annak végrehajtás során, valamint az átadott munkaterület további hasznosítása miatt – a biztonságos és technológiailag indokolt és elvárt szakmai alapossággal történő munkavégzés az elsődleges.

Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§-a alapján a miniszter szerződés módosításhoz történő hozzájárulásának napján vagy a hallgatási szabály beálltának napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

Egyéb rendelkezések:

1./ Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó által elkészített tájékoztatót jelen szerződésmódosítás aláírásakor megismerte, annak tartalmával egyetért.

A szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, 4 (négy) eredeti és egymással megegyező példányban, jóváhagyólag aláírtuk.

Szeged, 2019. 08. 26.

Szerződés hitelétül:
Megrendelő részéről:


.....
Prof. Dr. Rovó László
rektor


.....
Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:


.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató


Budapest, 2019. 08. 26.

Vállalkozó részéről:


.....
Tornádó Trade 2000 Kft.
Berente Zoltán-ügyvezető


.....
PRESIDENTE OKISZ Kft.
Szűcs Ferenc- ügyvezető





MINISZTERELNÖKSÉG

KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

Dr. Nagy Paulina

Beszerezési igazgató

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu

Tárgy: tájékoztatás szerződésmódosítással kapcsolatban

Iktatószám: KSZ-54/3225/..L (2019)

Tisztelt Igazgató asszony!

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak (továbbiakban: Korm. rendelet), alapján a hivatkozott beszerzéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

1. A szerződés és módosításának tárgya:

Alapszerződés tárgya: Science Park Szeged előkészítése- lőszermentesítés és növényzetirtás szolgáltatás megrendelése

Szerződő fél neve (székhelye): Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest Vágóhíd utca 60. III. lh. II.em.8.) és PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Rákospatak u. 55.)

1. számú módosítás a szerződés tárgyát nem érinti.

1. számú (jelen) módosítás mire irányul: Különösen kedvezőtlen időjárási körülmények következtében megnehezülő talajrendezés, valamint talajszennyezettség vizsgálata miatt a szerződés hatályának meghosszabbítása.

1. számú (jelen) módosítás engedélyezett jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

2. A szerződés értéke:

Alapszerződés nettó értéke: 445.625.230,- Ft

1. számú (jelen) módosítás a szerződés értékét nem érinti.

3. A szerződés időbeli hatálya:

Alapszerződés időbeli hatálya: a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és határozott időre, a hatályba lépéstől számított 9 hónapra jön létre.

1. számú (jelen) módosítás időbeli hatálya: a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és a Felek határozott időre, a hatályba lépéstől kezdődően 2019. november 30. napjáig kötik.

A fentiek szerint meghatározott szerződés módosításához a Kezdeményező előterjesztésének és mellékleteinek vizsgálatát követően a Döntéshozó hozzájárult.

Budapest, 2019. szeptember ...03.

Tisztelettel:

dr. Kretter Diána
helyettes államtitkár

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkarság