

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**  
Szerződés száma: 21/Ny/2014/SZTE/2.  
**1. számú MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött a mai napon

egyrésztől a **Szegedi Tudományegyetem**

székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

azonosítószáma: 3365-20/2008

adószáma: 15329815-2-06

mint **Megrendelő**,

másrésztől a **TS Labor Kft.**

székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 126.

képviseli: Haasz Gyula

cégjegyzékszám: 01-09-662293

adószáma: 12279144-2-41

mint **Szállító** között,

„A Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére orvostechnológiai gép-műszerek és felszerelések leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás eredményeként a **2.részajánlati körben laboreszközök** leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban 2014. szeptember 10-én Felek között létrejött szállítási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítására.

## I. ELŐZMÉNY

Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében a 2. részajánlati körben többféle laboreszköz szállítását kérte. A 2. részajánlati körben egyedüli ajánlattevőként a TS Labor Kft. tett ajánlatot, amely nyertesként került kihirdetésre:

TS Labor Kft. 1047 Budapest, Attila u. 126.

Ajánlati ár 19 184 000,- (nettó Ft) 5 179 680,-ÁFA, Ajánlati ár 24 363 680,- (bruttó Ft)

**A szerződésben vállalt teljesítési határidő: a szerződéskötés napjától számított 42 naptári nap.**

A szállítási szerződés 2014. szeptember 10-én lépett hatályba, a teljesítési határidő ezen naptól számított 42 naptári nap, azaz 2014. október 22.

A szerződés alapján az alábbi eszközök szállítását vállalta Szállító:

Eszköz megnevezése	Típus	Mennyiség összesen (db)	Egységár (Ft/db)	Ajánlati ár (nettó Ft)	ÁFA	Ajánlati ár (bruttó Ft)
Vérkészítmény hűtő	Medica 100 Touch	2	540 000	1 080 000	291 600	1 371 600
Binokuláris mikroszkóp	Nikon E200	2	1 880 000	3 760 000	1 015 200	4 775 200
Centrifuga, hűthető	Multifuge 4KR	1	3 790 000	3 790 000	1 023 300	4 813 300
<b>Kryo tároló rendszer</b>	<b>CryoPlus 3</b>	<b>1</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>9 525 000</b>
Vérmelegítő	Nuova/05Plus	1	470 000	470 000	126 900	596 900
Centrifuga vérsavó centrifugáláshoz	Z 306	2	1 292 000	2 584 000	697 680	3 281 680
<b>Összesen:</b>		<b>9</b>		<b>19 184 000</b>	<b>5 179 680</b>	<b>24 363 680</b>

Az eszközök között szereplő **1 db Kryo tároló rendszert** a Thermo Electron LED GmbH. (ThermoFisher Scientific) gyártó 7405 rsz Thermo CryoPlus 3 folyékony nitrogén (LN2) tároló típus szállítással ajánlotta a Szállító.

**Szállító** a szerződéskötést követően haladéktalanul, 2014. szeptember 12-én megrendelte a gyártótól a szerződés szerint vállalt eszközöket. A gyártóval Szállítónak rendszeres kapcsolata van, a szokásos szállítási határidő 2-4 hét, így a rendelkezésre álló idő elegendőnek minősíthető a határidőben történő teljesítéshez. A gyártók 2-5 napon belül visszaigazolták a megrendelést, a CryoPlus 3 gyártója (ThermoFisher Scientific) **rendelés visszaigazolását 2014. szeptember 18-án** kapta meg Szállító. Ebben egy tétel, a CryoPlus 3 berendezés szállítását **csak 2015. január 29-re igazolták vissza.**

A szokásosnál hosszabb határidőre történő szállítást gyártó 2014. október 10-én kelt levelében az Európai Uniónak a veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó szabályozásának megváltozásával és az ezzel összefüggő engedélyek beszerzésének időigényével indokolta. („AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról tárgyú szabályozás 2014. július 22-től hatályos módosítása). A gyártónak új dokumentációt kell összeállítania a CE minősítési eljáráshoz. Ehhez minden beszállítójától be kell gyűjtenie a szükséges tanúsítványokat, amely több hónapot vesz igénybe, ezért jelenleg nem tudnak a berendezésből Európába szállítani. Gyártó felajánlott egy másik modellt (CryoPlus 4). **Szállító 2014. október 10-én levélben** tájékoztatta Megrendelő képviselőjét a megajánlott CryoPlus 3 típusú eszköz határidőben történő szállítását érintő akadályoztatásáról, és felajánlotta változatlan feltételekkel a CryoPlus 4 típus szállítását.

Megrendelő a felajánlott kiváltó terméket nem tudja elfogadni, mivel a CryoPlus 4 indokolatlanul nagy lenne, a nagy tárolókapacitás (608 db zsáknak hely) kb. 30-40%-át használnák ki, és a folyékony nitrogén felhasználás is felesleges mértékben nőne.

Megrendelő elfogadja, hogy Szállító a tőle elvárható gondossággal járt el az eszközök beszerzése és határidőre történő leszállítása érdekében, az 1 db Kryo tároló rendszerrel kapcsolatos

akadályoztatásról a szerződéskötést követően szerzett tudomást, az akadályoztatás Felek részéről előre nem látható és rajtuk kívül álló okból következett be. A gyártó oldalán jogszabályváltozás idézte elő a szokásostól lényegesen eltérő határidő vállalását.

A Szállító által felajánlott kiváltó termék Megrendelő szakmai igényének nem felel meg, így Felek az 1 db Kryo tároló rendszer tekintetében a szerződést a szállítási határidő és a számlázás vonatkozásában módosítják az alábbiak szerint:

## II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. Felek a jelen szerződésmódosítás keretében rögzítik, hogy a módosítás keretében nem érintett eszközöket a szerződés 5.2.1. pontja szerint vállalt teljesítési határidőben (2014. október 22-ig) Szállító a szerződés szerint leszállítja és átadja Megrendelő részére. Az I. ütemben leszállításra kerülő eszközök:

Eszköz megnevezése	Típus	Mennyiség összesen (db)	Egységár (Ft/db)	Ajánlati ár (nettó Ft)	ÁFA	Ajánlati ár (bruttó Ft)
Vérkészítmény hűtő	Medica 100 Touch	2	540 000	1 080 000	291 600	1 371 600
Binokuláris mikroszkóp	Nikon E200	2	1 880 000	3 760 000	1 015 200	4 775 200
Centrifuga, hűthető	Multifuge 4KR	1	3 790 000	3 790 000	1 023 300	4 813 300
Vérmelegítő	Nuova/05Plus	1	470 000	470 000	126 900	596 900
Centrifuga vérsavó centrifugáláshoz	Z 306	2	1 292 000	2 584 000	697 680	3 281 680
<b>Összesen:</b>		8		11 684 000	3 154 680	14 838 680

2. Az 1 db **Kryo tároló rendszer**  
Gyártó: Thermo Electron LED Gmbh. (ThermoFisher Scientific)  
Termék típusa: **7405 rsz Thermo CryoPlus 3 folyékony nitrogén (LN2) tároló**  
**Egységára nettó: 7.500.000,-Ft**  
**ÁFA: 2 025 000,-Ft**  
**Bruttó: 9 525 000,-Ft**  
szállítási határideje módosításra kerül.  
**Szállító 2015. február 16-ig köteles az eszközt leszállítani és a szerződés szerint átadni Megrendelő részére (II. ütem).**
3. A két ütemben történő teljesítésre tekintettel Felek a szerződés 3.1.2. pontját módosítják:  
Szállító az I. ütem szerződés szerinti teljesítését követően, teljesítésigazolás alapján, jogosult egy rész-számlát benyújtani. A végszámla a Kryo tároló rendszer jelen módosítás szerinti átadását követően nyújtható be.

4. Jelen szerződésmódosításban nem érintett Szerződéses pontok változatlanul hatályban maradnak. A szerződésmódosítás a Szerződéssel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan része.
5. Szállító tudomással bír arról, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépéséhez közreműködő szervezet jóváhagyása szükséges, illetve támogatás folyósítása csak jóváhagyott szerződésmódosítás alapján lehetséges.
6. A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. A szerződésmódosítás 6 db mindenben egyező, eredeti példányban készült.

Budapest, 2014. október 21.

Szeged, 2014. október 21.


**Szállító cégszerű aláírása**

*[Handwritten signature]*  
TS LABOR KFT.  
1047 Budapest, Artila u. 126  
Adószám: 12279144-2-41  
1080000740000000-1138400  
Citibank


TS Labor Kft.  
Haasz Gyula  
Ügyvezető

**Megrendelő cégszerű aláírása**

*[Handwritten signature]*  
Szegedi Tudományegyetem  
Dr. Szabó Gábor  
Rektor



*[Handwritten signature]*  
Szegedi Tudományegyetem  
Dr. Majó Zoltán  
Gazdasági és műszaki főigazgató



*[Handwritten signature]*