

Szerződésmódosító közös nyilatkozat

Amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., adószáma: 15329815-2-06), mint **Megrendelő** másrészről a **Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft.** (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 8/c., cégjegyzékszám: 06-09-007903, adószáma: 12826708-2-06), mint **Tervező** között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződésmódosítás előzményei:

1.1. A Megrendelő és a Tervező Szegeden, 2011. február 7-én, „Béke épület és Bolyai Intézet felújításának továbbtervezése” tárgyú és 82/Ny/2010./SZTE/MF eljárási számú nyílt közbeszerzési eljárás végeredményeképpen, továbbá a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati köreként meghatározva a Bolyai Intézet (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) engedélyes tervének elkészítésére tervezési szerződést kötött (a továbbiakban: tervezési szerződés).

1.2. Az ajánlati felhívás II.3) pontja és a dokumentáció 2.3. pontja szerint a teljesítési határidő: 2011. február 28.

1.3. Az ajánlati felhívás VI.3.)7. pontja és a dokumentáció 7.9. pontja szerint a szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. január 13.

1.4. A Megrendelő a 2010. december 30-án kelt levelében a Kbt. 94. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontját elhalasztotta harminc nappal a hiánypótlási eljárás lefolytatásának időtartama és a bírálóbizottság akadályoztatása miatt, 2011. január 25-én kelt levelében pedig meghatározta az eredményhirdetés időpontját (2011. január 27-én 11 óra) és a szerződéskötés tervezett időpontját (2011. február 7.).

2. A szerződő felek a következőképpen módosítják a tervezési szerződést:

2.1. A szerződő felek a tervezési szerződés II.4. pontját a következőképpen módosítják:

„A teljesítés határideje: A terveket 2011. március 25-ig kell a teljesítés helyére benyújtani.”.

2.2. A szerződésmódosítást az indokolja, hogy a szerződéskötés időpontjában szűnt meg ezen időpont tervezett volta (a közbeszerzési eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtási határidejének lejártakor) és ezen időpontot követően vált egyértelművé a teljesítés időszakának mértéke. A szerződéskötés végleges időpontjától kezdve lehetett kétségtelenül látni, hogy a teljesítési határidőig fennálló időszak alatt a szerződés tárgyát a Tervező szerződésszerűen teljesíteni nem képes, ezért a szerződő felek módosították a teljesítési határidőt a szerződéskötés tervezett időpontjának 1.4. pontban leírt mértékű, indokolt elhalasztási idejével.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Továbbá kijelentik, hogy a tervezési szerződésnek a jelen szerződésmódosítás által nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Szeged, 2011. február 8.


.....
Megrendelő
Szegedi Tudományegyetem


.....
Tervező
Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft.





.....
Tervező
Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft.

