

Vállalkozási szerződés
Szerződés száma: 67/Ny/2012/SZTE
1. számú módosítás

Előzmény:

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán főigazgató

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802

mint **Megrendelő**, valamint

a

ZÁÉV Építőipari Zrt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.)

Képviseli: Peresztegi Imre vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 20-10-040034

Adószám: 10738885-2-20

Bankszámlaszám: 10910003-00000003-40320000

mint **Szállító** között Vállalkozási szerződés jött létre 2013. március 8. napján az **SZTE TTIK Bolyai épület felújítási munkái kivitelezése** tárgyban, a Megrendelő 67/Ny/2012/SZTE eljárási számú közbeszerzési eljárása eredményeként. A szerződés ellenértéke az alábbi pályázati forrásból kerül finanszírozásra:

Pályázati forrás: „A Szegedi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül”

A pályázat azonosító száma: TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007

A felek a teljesítési határidő tekintetében az alábbi tartalommal kötöttek szerződést:

4. A teljesítés ideje, határidők:

4.1. *Munkálatok és befejezése: a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 228 naptári napon belül kell befejezni.*

4.2. *Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, úgy ezen időszakban a teljesítési határidő naptári napja nyugszik és az akadály megszűnésekor újraindul. Ezen akadályoztatás miatti véghatáridő módosulás nem minősül szerződésmódosításnak, azt a felek az építési naplóban rögzítik.*

4.3. *A felek a munkaterület átadásakor legalább havi bontású kivitelezési ütemtervet készítenek.*

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés 11 számított oldalból áll.

A szerződés a számlázás körében az alábbiakat rögzítette:

5.2. *Külön elszámolás keretében a tartalékkeret terhére, előzetesen a megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóba tett bejegyzése alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkákat, amelyeket a Megrendelő e szerződés megkötése után pótlólag megrendel (pótmunka). Ilyen esetben, a Megrendelő naplóbejegyzését megelőzően a Vállalkozó a műszaki tartalmat, a költségvonatokat és a teljesítési határidőt érintő írásos ajánlatot tesz. Az ajánlatban a szerződés mellékletét képező költségvetés árait kell alkalmazni. Az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek vonatkozásában, az árban Megrendelő és Vállalkozó megegyezik, melynek alapja a felhasznált anyagok tényleges egységára (beszerzési ára szállítással), a TERC anyag-és időnormái, valamint az eredeti költségvetésében szereplő díjak, illetve annak hiányában nettó 1.900,- Ft/óra szak- és segédmunka átlag rezsiradíj. Az 5 %-os tartalékkeret csak a pótmunkák elvégzésére használható fel, e tételeket a vég számlával együtt lehet elszámolni. Az elrendelt pótmunkák kivitelezési időtartamával a befejezési határidő módosulhat.*

Módosítás:

1. A felek rögzítik, hogy a szerződés 5.2. pontja előírásai szerint **műszaki szükségességből pótmunkák kerültek elrendelésre**, amelyek kivitelezési határideje az eredeti teljesítési határidőben természetesen nem került figyelembe vételre. A Megrendelő kijelenti, hogy a pótmunkák teljesítése a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges és elfogadja ezen pótmunkák kivitelezésére vonatkozóan a Vállalkozó igényét a teljesítési határidő meghosszabbítására. Erre figyelemmel a felek a jelen okirattal a teljesítési határidőt további 60 naptári nappal meghosszabbítják, így a befejezési határidő 2014. január 15. Ennek megfelelően ezen szerződéses rendelkezés a mai naptól az alábbiak szerint hatályos:

4. A teljesítés ideje, határidők:

4.1. *Munkálatok és befejezése: a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 288 naptári napon belül kell befejezni.*

4.2. *Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, úgy ezen időszakban a teljesítési határidő naptári napja nyugszik és az akadály megszűnésekor újraindul. Ezen akadályoztatás miatti véghatáridő módosulás nem minősül szerződésmódosításnak, azt a felek az építési naplóban rögzítik.*

4.3. *A felek a munkaterület átadásakor legalább havi bontású kivitelezési ütemtervet készítenek.*

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

2. A Megrendelő előadja, hogy a szerződéskötést követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a tárgyi projektet vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette, erről szóló hivatalos tájékoztatást 2013. július 5. napi keltezéssel a részére az NFÜ gazdasági elnökhelyettese megküldte. Az önerő-támogatás 2013. november 30-ig benyújtható támogatásra vonatkozik. Erre tekintettel a Megrendelő a pótmunka elszámolás körében szerződésmódosítást kezdeményezett, amely alapján az igazolt műszaki teljesítéssel elvégzett pótmunkáról a Vállalkozó egy további részszámlát vagy részszámlákat nyújthat be, vagy amennyiben ennek teljesítése egybeesik a szerződés szerinti részszámlázás idejével, úgy ezen részszámlában elkülönítetten is elszámolhat. Ezek a részszámlák a szerződés 3.1. pontjában rögzített számlázási rendet, azaz a 6 db részszámla és 1 végszámla előírást nem módosítják, azon felüli részszámlázásnak tekintendők. A Vállalkozó ezen szerződésmódosítást elfogadja, erre tekintettel a szerződés ezen pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2. Külön elszámolás keretében a tartalékkeret terhére, előzetesen a megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóba tett bejegyzése alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkákat, amelyeket a Megrendelő e szerződés megkötése után pótlólag megrendel (pótmunka). Ilyen esetben, a Megrendelő naplóbejegyzését megelőzően a Vállalkozó a műszaki tartalmat, a költségvonzatokat és a teljesítési határidőt érintő írásos ajánlatot tesz. Az ajánlatban a szerződés mellékletét képező költségvetés árait kell alkalmazni. Az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek vonatkozásában, az árban Megrendelő és Vállalkozó megegyezik, melynek alapja a felhasznált anyagok tényleges egységára (beszerzési ára szállítással), a TERC anyag-és időnormái, valamint az eredeti költségvetésében szereplő díjak, illetve annak hiányában nettó 1.900,- Ft/óra szak- és segédmunka átlag rezsioradíj. A 5 %-os tartalékkeret csak a pótmunkák elvégzésére használható fel. Az igazolt műszaki teljesítéssel elvégzett pótmunkáról a Vállalkozó

egy további részszámlát vagy részszámlákat nyújthat be, vagy amennyiben ennek teljesítése egybeesik a szerződés szerinti részszámlázás idejével, úgy ezen részszámlában elkülönítetten is elszámolhat. **Az elrendelt pótmunkák kivitelezési időtartamával a befejezési határidő módosulhat.**

A felek a szerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal fogadják el.

2013. szeptember 25.

Megrendelő részéről:



.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor




.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



Vállalkozó részéről:


.....
Dormán József
vállalkozási igazgató


.....
Bicskey Gábor
vállalkozási főmérnök

ZÁÉV Építőipari Zrt. 0.
8900 Zalaegerszeg
Millennium köz 1.