

**Vállalkozási szerződés
módosítás**
Szerződés száma: 55/T/2013/SZTE

Előzmény:

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

Azonosítószám: 3365-20/2008

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint **Megrendelő**, valamint

a **FERROÉP-AKTÍV SZTE TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Konzorcium**

Közös ajánlattevő vezető: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B.)

Képviseli: Nemesi Pál

Cégjegyzék szám: 06-10-000170

Adószám: 11391069-2-06

Bankszámlaszám: 10700062-04354507-51100005

Közös ajánlattevő tag: AKTÍV Kft. (6344 Hajós, Kossuth u. 21.)

Képviseli: Hévízi János

Cégjegyzék szám: 03-09-100194

Adószám: 10459340-2-03

Bankszámlaszám: 10700354-25748701-51900001

mint **Vállalkozó** között 2013. szeptember 13-án Vállalkozási szerződés jött létre a **Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ TIOP-2.2.7-07/2T/2-2009-0008 kódszámú pályázatban megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő munkák** kivitelezésére.

A szerződés 3. pontjában a számlázás ütemezését a Felek az alábbiak szerint határozták meg:

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vállalkozó **1 számlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:**

3.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik.

Módosítás indoka:

A kivitelezés során előre nem látható műszaki akadályok merültek fel, kiegészítő építési beruházások váltak szükségessé, továbbá az érintett ingatlanrészbe telepítendő eszközbeszerzések is jelentősen elhúzódtak. Mindezek következtében a kivitelezés befejezéséhez szükséges egyes munkafolyamatok elvégzésére – az egészségügyi intézmény működésének folyamatos biztosítása érdekében – a tervezett ütemezésben nincs lehetőség, azokat a Vállalkozón kívül álló okok miatt késleltetve, szakaszosan lehet teljesíteni.

A 410 ágyas klinika I. emelet D-E szárnyak munkaterületei az eredetileg tervezetthez később kerülnek átadásra, mivel a 410 ágyas klinika egész I emeletének építési munkáira egy építési engedély került kiadásra, amely a jelenlegi jogszabályok alapján nem bontható szét több ütemre, így az elkészült A-B szárnyra nem lehet még használatbavételi engedélyt kérni, és így a D szárnyban jelenleg működő intenzív osztály nem tud átköltözni az A-B szárnyba. Jelenleg az intenzív osztály más helyen történő elhelyezését próbálják megoldani, azonban a szerződés szerint a Megrendelő munkaterületet nem tud adni. A Vállalkozó jogos érdeke, hogy az elvégzett munka ellenértékéhez hozzájusson, mivel a munka folytatása, illetve befejezése neki fel nem róható ok miatt nem teljesíthető, illetve csak szakaszosan teljesíthető.

A 265 ágyas klinika használatbavételi engedélyezési eljárása a tervezetthez képest elhúzódik, így a 410 ágyas klinika I. emelet E szárnyából a központi műtöket nem lehet átköltöztetni és működtetni a 265 ágyas klinika új műtőiben.

A fenti körülmények megalapozzák a szerződés módosításának szükségességét, a szerződés e körben történő módosítása nem ütközik a Kbt. 132. §-ában rögzített korlátokba.

A fenti okból a Felek a számlázás ütemezésének módosításában állapodtak meg az alábbi tartalommal:

MÓDOSÍTÁS:

1. A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A Vállalkozó a kivitelezés ellenértékére jogosult 1 részszámlát és végszámlát benyújtani, az alábbi bontásban:
2. A szerződés módosításakor teljesített és hátralévő munkarészek ellenértéke:

Szerződéses teljes összege: nettó 41.632.867,-Ft

Elkészült munkák összege (részszámla): nettó 15.840.744,-Ft

Hátralévő fizetési kötelezettség (végszámla): nettó 25.792.123,-Ft

Teljesítettség mértéke: 38 %


Teljesítési vég határidő változatlan 2014.február 26.

2. Vállalkozó jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolja a módosított műszaki és pénzügyi ütemtervét, amely dokumentum a Szerződés 3. sz. mellékletének a helyébe lép.
3. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges, illetve támogatás csak jóváhagyott szerződésmódosítás alapján lehetséges.
4. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban vannak. A Szerződés a jelen módosítással együtt érvényes. A jelen módosításban foglaltak Felek akaratával mindenben megegyezik, melyet Felek a szerződésmódosítás aláírásával igazolnak. A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.
5. A jelen szerződésmódosítás fizikailag nem csatolt részét képező melléklete:
Módosított műszaki-pénzügyi ütemterv

Szegeden, 2013. év november 14 napján


Megrendelő részéről:


.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor


.....
Dr. Major Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Vállalkozó részéről: FERROÉP


.....
FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.


6344 Hajós, Kossuth u. 21.
Adószám: 10459340-2-03
Cédtípus: 03-09-100:19A.....
AKTÍV Kft.