

**Vállalkozási szerződés  
módosítás**  
Szerződés száma: 61/E/2013/SZTE

mely létrejött a

**Szegedi Tudományegyetem** (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

Azonosítószám: 3365-20/2008

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint **Megrendelő**, valamint

a **FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.** (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B.)

Képviseli: Nemesi Pál

Cégjegyzék szám: 06-10-000170

Adószám: 11391069-2-06

Bankszámlaszám: 10700062-04354507-51100005

mint **Szállító** között 2013. szeptember 17-én Vállalkozási szerződés jött létre a **Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatban megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő munkák** kivitelezésére

A szerződés 3. pontjában a számlázás ütemezését a Felek az alábbiak szerint határozták meg:

### **3. Fizetési feltételek:**

#### **3.1. Vállalkozó 1 számlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:**

##### **Módosítás indoka:**

A kivitelezés során előre nem látható műszaki akadályok merültek fel, kiegészítő építési beruházások váltak szükségessé, továbbá az érintett ingatlanrészbe telepítendő eszközbeszerzések is jelentősen elhúzódtak. Mindezek következtében a kivitelezés befejezéséhez szükséges egyes munkafolyamatok elvégzésére – az egészségügyi intézmény működésének folyamatos biztosítása érdekében – a tervezett ütemezésben nincs lehetőség, azokat a Vállalkozón kívül álló okok miatt késleltetve, szakaszosan lehet teljesíteni.

A 410 ágyas klinika I. emelet D-E szárnyak munkaterületei az eredetileg tervezetthez később kerülnek átadásra, mivel a 410 ágyas klinika egész I. emeletének építési munkáira egy építési engedély került kiadásra, amely a jelenlegi jogszabályok alapján nem bontható szét több ütemre, így az elkészült A-B szárnyra nem lehet még használatbavételi engedélyt kérni, és így a D szárnyban jelenleg működő intenzív osztály nem tud átköltözni az A-B szárnyba. Jelenleg az intenzív osztály más helyen történő elhelyezését próbálják megoldani, azonban a szerződés szerint a Megrendelő munkaterületet nem tud adni. A Vállalkozó jogos érdeke, hogy az elvégzett munka ellenértékéhez hozzájusson, mivel a munka folytatása, illetve befejezése neki fel nem róható ok miatt nem teljesíthető, illetve csak szakaszosan teljesíthető.

A 265 ágyas klinika használatbavételi engedélyezési eljárása a tervezetthez képest elhúzódik, így a 410 ágyas klinika I. emelet E szárnyából a központi műtöket nem lehet átköltöztetni és működtetni a 265 ágyas klinika új műtőiben.

A fenti körülmények megalapozzák a szerződés módosításának szükségességét, a szerződés e körben történő módosítása nem ütközik a Kbt. 132. §-ában rögzített korlátokba.

A fenti okból a Felek a számlázás ütemezésének módosításában állapodtak meg az alábbi tartalommal:

### MÓDOSÍTÁS:

1. A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
3.1. A Vállalkozó a kivitelezés ellenértékére jogosult részszámlát és végszámlát benyújtani, az alábbi bontásban:

2. A szerződés módosításakor teljesített és hátralévő munkarészek ellenértéke:

Vállalkozói átalánydíj nettó: 124.017.987,-Ft

**Elkészült munkák összege(részszámla): nettó 98.871.258,-Ft**

Hátralévő fizetési kötelezettség: nettó 25.146.729,-Ft


Teljesítettség mértéke: 80 %

Teljesítési határidő változatlan: 410 ágyas kl. esetében: 2014.február 26.

2. Vállalkozó jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolja a módosított műszaki és pénzügyi ütemtervét, amely dokumentum a Szerződés 3. sz. mellékletének a helyébe lép.
3. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges, illetve támogatás csak jóváhagyott szerződésmódosítás alapján lehetséges.
4. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban vannak. A Szerződés a jelen módosítással együtt érvényes. A jelen módosításban foglaltak Felek akaratával mindenben megegyezik, melyet Felek a szerződésmódosítás aláírásával igazolnak. A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.
5. A jelen szerződésmódosítás fizikailag nem csatolt részét képező melléklete:  
Módosított műszaki-pénzügyi ütemterv

Szegeden, 2013. év november 13 napján

Megrendelő részéről:



Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor

Vállalkozó részéről:

**FERROÉP**  
Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.  
6725 Szeged, Kőrösi sgt. 87/b  
Adószám: HU 891069-2-06

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.

Dr. Majó Zoltán  
gazdasági és műszaki főigazgató