

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 161/Ny/2012/SZTE
2. számú MÓDOSÍTÁS

amely létrejött

a Szegedi Tudományegyetem

székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

azonosítószáma: 3365-20/2008

adószáma: 15329815-2-06, mint **Megrendelő**,

másrészről a Mediszer Kft.

székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 267.

képviseli: Lőrincz Zoltán

cégjegyzékszám: 01-09-065255

adószáma: 10321056-2-41, mint **Szállító**

között „A Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére panelműtő rendszer és műtőfelszerelések beszerzése, leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény alapján lefolytatott közösségi nyílt eljárás eredményeként 2012. április 13-án aláírt és 2012. október 10-én módosított Szállítási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2. számú módosítására az alábbiak szerint:

ELŐZMÉNY:

A szállítási szerződés 5.2.1. pontja szerint a teljesítési határidő az

- I. ütem: A 265 ágyas új épületbe szállítandó eszközök átadása az épület műszaki átadás-átvételével egy időben, tervezetten: 2013. június 21.
- II. ütem: A 410 ágyas klinikai épületbe szállítandó eszközök átadása az épület műszaki átadás-átvételével egy időben, tervezetten: 2013. december 18.

A teljesítési határidők kötbér kötelesek.

A teljesítési határidőre Szállító köteles valamennyi eszközt (tartozékokkal) hiánytalan mennyiségben és kifogástalan minőségben leszállítani, szükség szerint a helyszínre telepíteni, a próbaüzemet és a személyzet oktatását eredményesen lebonyolítani, a szükséges engedélyeket beszerezni, az eszközt az előírt dokumentumokkal együtt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadni Megrendelő részére.

A szerződésben megjelölt határidők megegyeztek a szerződéskötéskor az épület kivitelezőjével kötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejével.

Az építési kivitelezés előrehaladását azonban a munkaterületen terven nem jelölt közművek feltárása akadályozta, amely miatt az építési vállalkozási szerződés a kivitelező konzorciummal (FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt., Konzorcium

tagja: Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.) a teljesítési határidő tekintetében 2013. január 14-én módosításra került.

A módosítás szerint a kivitelezőt a feleken kívül álló és előre nem látható okokból 67 nap megalapozott késedelme merült fel, ezért az épület műszaki átadás-átvételére vonatkozó szerződéses határidők módosultak: az I. ütem befejezési határideje: 2013. augusztus 31., a II. ütem befejezési határideje: 2014. február 26. lett.

A szerződés szerint elvégzendő egyes feladatok csak az épület próbaüzemével és műszaki átadás-átvételével egyidőben teljesíthetők, amelyek az építési vállalkozási szerződés módosítására tekintettel későbbre tolódtak. Ezen okra tekintettel a Szállító 2013. május 9-én akadályt közölt a próbaüzemi, a személyzet oktatási és a panelműtő műszaki átadás-átvételi feladatainak végrehajtása tekintetében, és kérte a szerződése szerinti teljesítési határidőknek – az építési befejezési határidőkkel összhangban – a módosítását.

Megrendelő megállapította, hogy a panelműtők átadásának előfeltétele az orvosi gázrendszer, elektromos rendszer és a szellőzési rendszer próbaüzemének elvégzése. Szállító az akadályoztatásban megjelölt feladatokat nem tudja addig elvégezni, amíg az épületek próbaüzeme és műszaki átadás-átvételi eljárása meg nem kezdődik. A felmerült késedelem okát Felek előre nem láthatták, azok rajtuk kívül álló okból következett be, ezért a Szállító kérelme a szerződéses teljesítési határidők módosítására megalapozott.

A szállítási szerződés szerinti teljesítési határidőket az építési vállalkozási szerződés módosított teljesítési határidejével összhangba kell hozni, ezért Felek közös megegyezéssel a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A Szerződés 5.2. A teljesítési határidő módosul:

5.2.1.

I. ütem: A 265 ágyas új épületbe szállítandó eszközök átadása az építési műszaki átadás-átvétel lezárásának napja (tervezetten: 2013. augusztus 31.)

II. ütem: 410 ágyas meglévő klinika átalakítás többi részébe telepítendő eszközök: az építési műszaki átadás-átvétel lezárásának napja (tervezetten: 2014. február 26.)

Amennyiben az építési műszaki átadás-átvétel időpontja a tervezett határidőtől ténylegesen eltér, a Szállító – szerződésmódosítás és késedelmi kötbérfizetési kötelezettség nélkül - az épületek építési munkái műszaki átadás-átvételének lezárása napjáig köteles minden szerződéses kötelezettségét teljesíteni.

A teljesítési határidőre **Szállító** köteles valamennyi eszközt (tartozékokkal) hiánytalan mennyiségben és kifogástalan minőségben leszállítani, szükség szerint a helyszínre telepíteni, a próbaüzemet és a személyzet oktatását eredményesen lebonyolítani, a szükséges engedélyeket beszerezni, az eszközt az előírt dokumentumokkal együtt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadni **Megrendelő** részére.

2. Szállító a jelen módosítás aláírását követő 15 napon belül átadja Megrendelő részére a módosított teljesítési határidő szerinti szállítási és számlázási ütemtervét a Szerződés 5.2.2. pontja szerint.
3. A Szállító az I. ütem teljesítését követően a 3. rész-számla benyújtásával egyidőben, a szerződéskötéskor átadott bankgarancia helyett, átadja Megrendelő részére a Szerződés 4.6. pontjának a jelen módosításnak megfelelő teljesítési biztosítékot, amelynek összege a teljesítés arányában 2 %-ra módosul.
4. A Szerződés jelen dokumentumban nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szeged, 2013. június 20.

Megrendelő részéről:
Szegedi Tudományegyetem

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
Rektor



.....
Dr. Majó Zoltán
Gazdasági és műszaki főigazgató



Szállító részéről:

Mediszer Kft. **Mediszer Kft**
1007 Budapest, Bécsi út 267.
Telefon: 103 21856-2-01

.....
Lőrincz Zoltán
Ügyvezető

Handwritten signature: Kálmán

Handwritten mark: 4

Handwritten mark: R