

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

12/E/2019/SZTE

(a továbbiakban: szerződésmódosítás)

1. SZERZŐDŐ FELEK

Jelen Szerződés létrejött egyrészről a

- 1.1. Megrendelő: **Szegedi Tudományegyetem**
 Képviselő: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
 Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 Intézményi azonosító: 329815
 Adószám: 15329815-2-06
 Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
 Pénzügyi központ: Magyar Államkincstár
 (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

- 1.2. Vállalkozó: **GENÉV Kft.**
 Képviselő: Vörös Ferenc ügyvezető
 Székhely: 2330 Dunaharaszti, Pitypang utca 43./hrsz:6263/2/.
 Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Pitypang utca 43./hrsz:6263/2/.
 Cégjegyzékszám: 13-09-163879
 Adószám: 12906989-2-13
 Bankszámlaszám: 14100000-26772148-01000000
 (a továbbiakban: Vállalkozó)
 (a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

2. BEVEZETŐ

2.1. Előzmények

Felek megállapítják, hogy Megrendelő a Kbt. előírásai szerint közbeszerzési eljárást folytatott le „GINOP-2.2.1-15-2017-00047 sz. projekt keretében a „Bőrklínika” felújítása II. (a GMP sejterápiás laboratórium és klinikofarmakológiai [Fázis I] vizsgálóhely kialakítása, kiszolgáló helyiségeiknek a kivitelezése)” (a továbbiakban: Kivitelezés) tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen jelen Szerződés alanyaként az 1.2. pontban megnevezett Vállalkozó a 2018. március 18. keltezésű ajánlatával lett a nyertes Ajánlattevő, akivel a fent nevezett tárgyban lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2019. július 8-án Megrendelő szerződést kötött, mely Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKOLÁSA

3.1. Eredeti szerződés szerint a Szerződés 6.2 pontja a teljesítési határidő vonatkozásában:

6.2. Teljesítési határidő:

- A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 6 hónap.

6.2.1. Akadályközlő levél

Amennyiben Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt nem tudja tartani, úgy annak tudomására jutásakor, de legkésőbb a határidő lejárta előtt öt (5) munkanappal, az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével írásban köteles Megrendelőt erről egy akadályközlő levélben tájékoztatni.

Az akadályközlő levélben foglaltak a Szerződés szerinti teljesítési határidőket nem módosítják, Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik.

Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással, a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

6.2.2. Előteljesítés

Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amennyiben azt Megrendelővel előzetesen egyeztette, ahhoz Megrendelő írásbeli hozzájárulását adta. Ez nem veszélyeztetheti Megrendelő által elfogadott, elismert teljesítést, nem okozhatja Megrendelő késedelmét, és nem jelenthet Megrendelő részére többletterhet.

Módosítás szerint a Szerződés 6.2. pontja a teljesítési határidő vonatkozásában:

6.2. Teljesítési határidő:

- *A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 14 hónap.*

6.2.1. Akadályközlő levél

Amennyiben Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt nem tudja tartani, úgy annak tudomására jutásakor, de legkésőbb a határidő lejárta előtt öt (5) munkanappal, az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével írásban köteles Megrendelőt erről egy akadályközlő levélben tájékoztatni.

Az akadályközlő levélben foglaltak a Szerződés szerinti teljesítési határidőket nem módosítják, Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik.

Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással, a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

6.2.2. Előteljesítés

Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amennyiben azt Megrendelővel előzetesen egyeztette, ahhoz Megrendelő írásbeli hozzájárulását adta. Ez nem veszélyeztetheti Megrendelő által elfogadott, elismert teljesítést, nem okozhatja Megrendelő késedelmét, és nem jelenthet Megrendelő részére többletterhet.

Eredeti szerződés szerint a Szerződés 8.1.3. pontja a részszámlázás vonatkozásában:

8.1.3. Vállalkozó az Előleget köteles Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi ütemtervben meghatározott módon és ütemezésben felhasználni.

Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít Megrendelő részére. Vállalkozó részszámla benyújtására jelen szerződés tárgyának 50%-os készültségi fokát igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján jogosult, a [nettó Vállalkozói díj 50%-a] forint, azaz 74 565 821,50 Ft összegre.

A fennmaradó Vállalkozói díjat a Kivitelezés végleges műszaki átadás-átvétele hiány- és hibamentes lezárását követően benyújtható végszámlában érvényesíti Vállalkozó Megrendelő felé, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján.



Módosítás szerint a Szerződés 8.1.3. pontja a részszámlázás vonatkozásában:

8.1.3. Vállalkozó az Előleget köteles Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi ütemtervben meghatározott módon és ütemezésben felhasználni.

Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít Megrendelő részére. Vállalkozó részszámla benyújtására jelen szerződés tárgyának 25%-os illetve 50%-os, továbbá 75%-os készültségi fokát igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján jogosult, részszámlánként a [nettó Vállalkozói díj 25%-a] forint, azaz 37 282 911 Ft összegre.

A fennmaradó Vállalkozói díjat a Kivitelezés végleges műszaki átadás-átvétele hiány- és hibamentes lezárását követően benyújtható 25 %-os végszámlában érvényesíti Vállalkozó Megrendelő felé, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján.

3.2. Szerződésmódosítás indokai:

A kivitelező szerződés módosításhoz szükséges cégszerűen aláírt kérelme 2019. október 30. napján érkezett meg Megrendelőhöz. Jelen építési beruházáshoz a Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátandó és jelen építési beruházás során beépítendő eszközök beszerzését szolgáló közbeszerzési eljárásnak (uniós, nyílt eljárás, melynek becslött értéke: 107.388.326,-Ft) az előre nem látható elhúzódása, amely közbeszerzési eljárást a Megrendelő ajánlatkérőként folytat le, alapul szolgál a teljesítési határidő meghosszabbításához. A rendelkezésre bocsátandó eszközök beszerzése érdekében indítandó közbeszerzési eljárás tervezetten jelen időponttól számított 6 hónap alatt lebonyolításra kerül. Előzetes becslés szerint, a megkötésre kerülő adásvételi szerződés alapján az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása 30 napot vesz igénybe, míg az eszközök Vállalkozó általi beszerelése szintén 30 nap. A rendelkezésre bocsátandó eszközök beszerzéséhez, helyszínre szállításához és a Vállalkozó által történő beépítéshez szükséges időtartamok figyelembevételével, a kivitelezés időtartamát a szerződésben szereplő 6 hónapos időtartamról 14 hónapra kívánják módosítani a Felek.

A Felek konszenzusa alapján és figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, a teljesítési határidőnek jelen módosítás keretében 6 hónapot meghaladó mértékére tekintettel a szerződés 8.1.3. pontjában rögzített részszámlázás lehetőségét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kívánják módosítani.

A Felek rögzítik, hogy a 3.1 pontban foglalt módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a szerződésmódosítás nem jár az ellenérték módosításával, így Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) c) pontja alapján kívánják módosítani.

A Kbt. 141. § ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóságot Felek a szerződéskötés időpontjában vizsgálták.

A Kbt. 141. § cb) pontjában meghatározottakkal összhangban a jelen Szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítás a szerződés tárgyát, lényegét, a műszaki mellékletek tartalmát nem érinti.

A Kbt. 141. § cc.) pontjában meghatározott ellenérték növekedés mértékét a jelen Szerződés módosítás nem érinti, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés módosítás nem jár ellenérték növekedéssel.

3.3 VEGYES RENDELKEZÉSEK

3.3.1. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

3.3.2. A szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, 4 (négy) eredeti és egymással megegyező példányban, jóváhagyólag aláírtuk.

Szeged, 2019.11.08.....

Szeged, 2019.11.07.....

Szerződés hitelül:

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

.....
Prof. Dr. Rovó László
rektor

.....
Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

.....
GENÉV KFT.
2330 Dunaharaszti,
Pitypál u. 43.
Adószám: 2906989-2-13

.....
Vörös Ferenc
ügyvezető
GENÉV Kft.