

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

56/E/2018/SZTE

1. SZERZŐDŐ FELEK

Jelen Szerződés létrejött egyrészt a

- 1.1. Megrendelő: Szegedi Tudományegyetem
 Képviselő: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
 Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 Intézményi azonosító: 329815
 Adószám: 15329815-2-06
 Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
 Pénzügyi központ: Magyar Államkincstár
 (a továbbiakban: Megrendelő)
 másrészt a
- 1.2. Vállalkozó: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
 Képviselő: Sáray Zoltán vezérigazgató
 Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.
 Levelezési cím: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.
 Cégjegyzékszám: 06-10-000359
 Adószám: 12614277-2-06
 Bankszámlaszám: HU49 12076903-00388809-00200000 (Raiffeisen Bank)
 MKIK regisztrációs szám: 11A28153
 (a továbbiakban: Vállalkozó)
 (a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

PREAMBULUM

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „SZTE SZAKK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika bővítési munkáinak kivitelezése” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt nemzeti eljárásrendben, a Kbt. Harmadik része alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. május 10. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amely Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése c.) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerint:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjának rendelkezései az alábbi indokok alapján állnak fenn:

A szerződés módosítása a koronavírus (COVID-19) járvány okozta veszélyhelyzettel összefüggésben vált szükségessé.

Vállalkozó 2020. április hónap 30. napján a kialakult vészhelyzetre tekintettel - hivatkozva a vállalkozói szerződés 13.4. vis maior pontjára - akadályközlést jelentett be a szerződés teljesítésével összefüggésben Megrendelő felé.

Hivatkozva a szerződés 13.4. pontjára:

Vis maior

Felek egyike sem felelős jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek nemteljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

Jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okból következnek be, nekik fel nem róható, melyre Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrófa – robbanás, tűz, természeti csapás – felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, sztrájk, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús események, járvány vagy karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.).

A vis maiorra közvetlen összefüggésben kell lennie Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződészegéssel.

Vis maiorra Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

A teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja az ötven (50) napot, Megrendelőnek jogában áll – hátrányos jogi következmények nélkül – a nem teljesített résztől elállni oly módon, hogy Vállalkozó részére erről írásos értesítést küld. Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés ellenére is fennáll.

Vállalkozó a kialakult járványhelyzetre tekintettel kéri a kivitelezési határidő meghosszabbítását, az alábbi okok miatt:

- A műtőblokk szállítója olaszországi gyárból szállítaná a komplett szerkezetet, a gyár leállása miatt a szállítás határideje csúszásban van.
- Alvállalkozói teljesítések határideje csúszik olaszországi alapanyagszállítások miatt.
- Víz bekötéssel összefüggésben új engedélyezési terv elkészítés vált szükségessé. Az engedélyeztetési folyamat hosszabb időt vesz igénybe, mivel a VÍZMŰ kollégái katonai irányítás mellett folytatnak munkavégzést és nem állnak folyamatosan rendelkezésre. A VÍZMŰ-vel történő egyeztetés akadályoztatva van. A klinikai helyszíni bejárás is problémákba ütközik.
- A burkolólapok szállítása akadályba ütközik az olaszországi gyár leállása miatt.
- Alvállalkozó a vészhelyzet egyik következményeként felkerült a létfontosságú cégek listájára így a Magyar Honvédség támogatásával végzi kiemelt feladatát, és biztosítja az orvosi oxigén ellátáshoz kapcsolódó gyártási, szállítási és szervezési feladatokat. A cég erőforrásait átcsoportosította az egészségügyi létesítmények felkészítésére, ennek következményeként az orvosi gáz kivitelezés területén erőforrás hiányok jelentkeztek, ebből adódóan a kivitelezés érintett részének teljesítési határideje meghosszabbodott.
- A lámpák összeállításához szükséges alapanyagok szállítása akadozik, a gyártó olaszországi leállása miatt a beszállítás határideje módosul.

Felek a Szerződést az alábbi pontokon módosítják:

2. TELJESÍTÉS

2.1. Teljesítési határidő:

- A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 17 hónap

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 21. § (2) bekezdés a. és b. pontja szerinti hozzájárulással kiadásával vagy a kormányrendelet 21. § (4) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően lép hatályba.

Szeged: 2020. 05 hó 18. napja

Szeged: 2020. 05 hó 18. napja


Szerződés hitelül:

Megrendelő részéről:


Prof. Dr. Rovó László
rektor


Dr. Fendler Judit
kancellár

mint pénzügyi ellenjegyző:


Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Vállalkozó részéről:


KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Sáray Zoltán
vezérigazgató


KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Adószám: 12614277-2-06

A Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosításának hatálybalépése: 2020. 06. 29.

Jogi ellenjegyzés.

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

